

Santiago, 21 de octubre de 2025
DE 0XXXX-25

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Energía Eólica San Matías SpA.
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación de Servicios Complementarios (SSCC) de Control Terciario de Frecuencia y Control de Tensión del PE San Matías.

Responde a Ingresos: DE10307-25 y DE10308-25.

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia, y tras completar la revisión de los informes técnicos de verificación de Servicios Complementarios (SSCC) enviados por su representada mediante cartas de las Ref. [1] y [2], comunico a Ud. que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), ha finalizado el proceso de verificación de los SSCC de Control Terciario de Frecuencia (CTF) y Control de Tensión (CT) del PE San Matías.

Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación de los mencionados servicios a partir de las **00:00 del 23 de octubre de 2025** considerando los recursos indicados en el anexo a la presente carta.

Al respecto, en anexo de la presente comunicación se presenta la información solicitada en el artículo 4-16 de la NTSSCC con respecto a los resultados del proceso de verificación de SSCC, mientras que los informes técnicos que justifican la verificación de la capacidad de prestación del CTF y CT del PE San Matías se han publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación:

- 1. > Control de Frecuencia > Control Terciario de Frecuencia > PE San Matías**
- 2. > Control de Tensión > PE San Matías**


Finalmente, el PE San Matías podrá participar de las subastas de Control de Frecuencia, una vez que complete el proceso de solicitud de incorporación a la plataforma de subastas. Para ello, su representada deberá presentar los antecedentes indicados en las Bases Administrativas de Subastas para Control de Frecuencia, que se encuentran publicadas en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Bases Subastas Servicios Complementarios > Bases Administrativas Subastas SSCC_V6 (Fecha de publicación: 04/07/2024)

Sin perjuicio de lo anterior, el PE San Matías podrá ser instruido de manera directa por el Coordinador Eléctrico Nacional en la prestación de los mencionados SSCC.

Para consultas sobre el procedimiento de Subastas para Control de Frecuencia, favor comunicarse a la casilla de correo electrónico programacion@coordinador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

CRV/WJS/adr

c.c.:

Sr. Juan Pablo Kindermann – Encargado Suplente Energía Eólica San Matías SpA.

Referencias:

[1] Carta 0025-MAT-25, Ref.: “Envío de nueva versión de informe de verificación de Control Terciario de Frecuencia”, de fecha 7 de octubre de 2025. **Ingreso DE10307-25.**

[2] Carta 0026-MAT-25, Ref.: “Envío de nueva versión de informe de verificación de Control de Tensión”, de fecha 7 de octubre de 2025. **Ingreso DE10308-25.**

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC PE San Matías

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) PE San Matías

Los siguientes Parámetros Operacionales a la fecha de emisión de esta carta de verificación se encuentran en proceso de aprobación por el Coordinador.

- Potencia máxima bruta: 83,208 MW
- Potencia máxima neta: 79,43 MW
- Potencia mínima bruta: 9,899 MW
- Potencia mínima neta: 7,995 MW

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia	Control Terciario de Frecuencia	Control Terciario de Frecuencia por Subfrecuencia (CTF+)
		Control Terciario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CTF-)
Control de Tensión	Control de Tensión	Control de Tensión (CT)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

a) Control Terciario de Frecuencia:

Sin condiciones específicas para el SC mencionado.

b) Control de Tensión:

Sin condiciones específicas para el SC mencionado.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del Energía Eólica San Matías SpA.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

Ver páginas siguientes

a) Control Terciario de Frecuencia:

SSCC		Control de Frecuencia		
Categoría		Control Terciario de Frecuencia		
Subcategoría		CTF+ y CTF-		
Central	Tecnología	Parámetro		Valor determinado
PE San Matías	Eólica	Tasa normal de operación [MW/min]	Subida	15,3
			Bajada	15,3
		Tasa máxima de operación [MW/min]	Subida	Sin limitación
			Bajada	Sin limitación
		Tiempo de respuesta [minutos]	Subida	<5,00
			Bajada	<5,00
		Aporte CTF [MW] ⁽¹⁾	Subida	73,309
			Bajada	-73,309
		Límite de regulación superior [MW] ⁽¹⁾⁽²⁾		83,208
Límite de regulación inferior [MW] ⁽¹⁾⁽²⁾		9,899		

(1) La reserva se determina como la diferencia entre las potencias netas de la central.

(2) Los límites de regulación, correspondientes a la potencia bruta, y el aporte máximo de CTF podrán verse modificados si se actualizan los Parámetros Operacionales del parque eólico.

SSCC		Control de Frecuencia		
Categoría		Control Terciario de Frecuencia		
Subcategoría		CTF+ en frío		
Central	Tecnología	Parámetro		Valor determinado
PE San Matías	Eólica	Tiempo hasta sincronización [min]		0:00
		Tiempo hasta mínimo técnico [min]		0:14
		Reserva Fría [MW]		79,430

b) Control de Tensión:

SSCC		Control de Tensión				
Categoría		Control de Tensión				
Subcategoría		Control de Tensión				
Modo(s) de Control		Potencia Reactiva, Factor de Potencia y Tensión				
Central	Tensión [pu]	Potencia Reactiva [MVar]				
	Potencia [MW]	0,9	0,95	1	1,05	1,1
PE San Matías	8,17	49,00	49,08	49,14	45,83	41,70
	32,68	46,65	46,75	46,84	43,35	37,81
	57,19	41,86	42,01	42,15	39,33	32,51
	81,7	25,88	26,08	26,25	39,13	25,90
	81,7	-34,89	-34,78	-40,04	-34,61	-34,58
	57,19	-49,08	-49,04	-42,76	-48,99	-48,97
	32,68	-42,90	-42,89	-40,54	-42,88	-42,88
	8,17	-40,17	-40,17	-37,72	-39,94	-39,90