

Santiago, 19 de mayo de 2025
DE 02884-25

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación Potencia Máxima de la Central PE Mesamávida, del coordinado Energía Eólica Mesamávida SpA.
Responde a ingreso DE06244-24.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional del valor de Potencia Máxima de la Central PE Mesamávida, en conformidad con el Informe Técnico final recibido mediante la comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe publicado en la página web del Coordinador mediante la comunicación de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador realizó observaciones al informe publicado mediante comunicación de la Ref. [3], las cuales fueron subsanadas en la versión final recibida mediante comunicación de la Ref. [1].

Conforme a lo anterior, los parámetros técnicos de Potencia Máxima de la Central PE Mesamávida se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la central PE Mesamávida

Central/Unidad	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽¹⁾ [MW]	Potencia Máxima Neta ⁽²⁾ [MW]
PE Mesamávida	61,4624	0,2283	1,2317	60,0024

(1) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (1,0022 MW) y del transformador de poder (0,2295 MW).

(2) Inyectada en la barra de 154 kV de S/E Mesamávida.


Cabe destacar que actualmente la central PE Mesamávida cuenta con una limitación de 60 MW en el punto de conexión al SEN, por condiciones de evacuación sistémicas asociadas a la línea Los Ángeles – Santa Luisa 154 kV, consistentes con su aprobación de acceso abierto.

Al respecto, comunico a Ud., que estos parámetros entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día viernes 23 de mayo de 2025.**

El informe técnico final que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente ha sido publicado en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central PE Mesamávida > 2025

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Referencias

[1] Carta MES0014-2024. del coordinado Energía Eólica Mesamávida SpA, Ref.: “Envío corrección informes Parámetros Operacionales”, de fecha 24 de octubre de 2024.

Ingreso DE06244-24.

[2] Carta DE06075-23, Ref.: Informe Técnico de Potencia Máxima de la Central PE Mesamávida Etapa III, del coordinado AES Andes S.A.”, de fecha 29 de diciembre de 2023.

[3] Carta DE03779-24, Ref: “Observaciones a los Informes Técnicos de Potencia Máxima, Mínimo Técnico y Parámetros de Partida y Detención de la Central PE Mesamávida incluyendo etapas II y III, del coordinado AES Andes S.A.”, de fecha 21 de agosto de 2024.

GZV/CRV/PPF/AHM/adr