

Santiago, 02 de marzo de 2026
DE 01407-26

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Energía Eólica San Matías SpA
Presente

Ref.: Actualización de los aportes del resultado del Proceso de Verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia del PE San Matías.

Responde a Ingreso: DE01265-26.

De mi consideración:


En relación con la materia de la referencia, este Coordinador emitió mediante comunicación de la Ref. [1] la carta verificación de Control Primario de Frecuencia (CPF) de la central PE San Matías. No obstante, mediante comunicación de la Ref. [2] se le solicitó a Energía Eólica San Matías SpA, un plan de trabajo para optimizar la respuesta de la central, a fin de que pudiera entregar la totalidad de su reserva CPF ante escalones de frecuencia de $\pm 0,7$ Hz a los 10 segundos. En atención a lo anterior, el coordinado realizó ajustes en el control de la central y ejecutó nuevos ensayos, concretando el envío de una nueva versión del informe de verificación de CPF mediante comunicación de la Ref. [3]. Por lo tanto, tras completar la revisión de la nueva versión del informe técnico de verificación de Control Primario de Frecuencia, comunico a Ud., que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NTSSCC), se actualizan los valores del aporte de Control Primario de Frecuencia (CPF) del PE San Matías.

Como resultado de este proceso, la actualización de los aportes CPF del PE San Matías serán considerados en la programación de la operación a partir de las **00:00 del 05 de marzo de 2026** considerando los recursos indicados en el anexo a la presente carta.

El informe técnico actualizado que justifica los aportes del CPF del PE San Matías ha sido publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > Control de Frecuencia > Control Primario de Frecuencia > Central PE San Matías

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

CRV/WJS/adr

c.c.:

Sr. Juan Pablo Kindermann – Encargado Suplente Energía Eólica San Matías SpA.

Referencias:

[1] Carta DE06709-25 emitida por el Coordinador Eléctrico, Ref.: “Resultado del Proceso de Verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Primario de Frecuencia del PE San Matías.”, de fecha 22 de octubre de 2025.

[2] Carta DE06708-25 emitida por el Coordinador Eléctrico, Ref.: “Solicitud de plan de trabajo de ajustes en el controlador potencia-frecuencia del Parque Eólico San Matías.”, de fecha 22 de octubre de 2025.

[3] Carta 0005-2026 de Energía Eólica San Matías SpA, Ref.: “Informe de verificación de Control Primario de Frecuencia”, de fecha 11 de febrero de 2026. **Ingreso DE01265-26.**

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC PE San Matías

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) PE San Matías

Los siguientes Parámetros Operacionales a la fecha de emisión de esta carta de verificación se encuentran en proceso de aprobación por el Coordinador.

- Potencia máxima bruta: 83,208 MW
- Potencia máxima neta: 79,43 MW
- Potencia mínima bruta: 9,899 MW
- Potencia mínima neta: 7,995 MW

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia	Control Primario de Frecuencia	Control Primario de Frecuencia por Subfrecuencia (CPF+)
		Control Primario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CPF-)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

a) Control Primario de Frecuencia:

- Instalación con rango de ajuste de estatismo del 2% al 8%.
- El estatismo y banda muerta pueden ser ajustados con la unidad en servicio por el operador de la central.
- Estatismo (R) actual se encuentra ajustado al 3,64%, respecto a una potencia base igual a su potencia máxima.
- **Cada vez que se solicite la prestación del CPF la central debe contar con su ajuste de BM en 25 mHz.**

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del Energía Eólica San Matías SpA.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

Ver tabla en página siguiente.

a) Control Primario de Frecuencia:

SSCC	Control de Frecuencia
Categoría	Control Primario de Frecuencia
Subcategoría	CPF+ y CPF-
Instalación	Central PE San Matías
Recurso Primario	Eólico

		Valor determinado	
Características del Controlador de Frecuencia		Rango de ajuste Estatismo	2% - 8%
		Estatismo	3,64%
		Rango de ajuste Banda muerta [mHz]	25 - 200
		Banda muerta [mHz] ⁽¹⁾	25
		Tiempo Activación CPF+ [s]	<1
		Tiempo Activación CPF- [s]	<1
		Límite de regulación superior [MW] ⁽²⁾	83,208
		Límite de regulación inferior [MW] ⁽³⁾	9,899
Aportes ⁽⁴⁾ BM = 25 [mHz] R = 3,64%	10 segundos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-7,600
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	7,800
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-29,800
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	29,600
	5 minutos	Aporte +0,2[Hz] [MW]	-7,700
		Aporte -0,2[Hz] [MW]	7,800
		Aporte +0,7[Hz] [MW]	-29,900
		Aporte -0,7[Hz] [MW]	29,700

(1) Las pruebas de verificación del SC de CPF se realizaron con una banda muerta ajustada en 25 [mHz].

(2) Correspondiente a la Potencia Máxima bruta en proceso de aprobación por el Coordinador.

(3) Correspondiente a la Potencia Mínima bruta en proceso de aprobación por el Coordinador.

(4) Aportes para CPF+ y CPF- en $\pm 0,2$ Hz y $\pm 0,7$ Hz determinados con consignas de 35,3,0 MW y 42,8 MW, respectivamente para cada escalón. Sin perjuicio de lo anterior, la respuesta del CPF es homogénea en todo su rango de operación.