

Santiago, 24 de marzo de 2026
DE 01906-26

Señor
Eduardo Verdugo
Encargado Titular
Andes Solar SpA
Presente

Ref.: Resultado del Proceso de Verificación del Control Secundario de Frecuencia e integración al Despacho Económico de la Central PFV Andes Solar.

De mi consideración:

En relación con la materia de la referencia, comunico a Ud. que en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4-16 de la Norma Técnica de Servicios Complementarios (NT SSCC), ha finalizado el proceso de verificación del Servicio Complementario (SC) de Control Secundario de Frecuencia (CSF) e integración al módulo de Despacho Económico automático del GMS/SCADA de la Central PFV Andes Solar.

Como resultado de este proceso, la central mencionada queda habilitada para la prestación del mencionado servicio complementario a partir de las **00:00 del día 26 de marzo de 2026**.

Por otra parte, para efectos de elaborar el correspondiente Informe Técnico de Verificación según lo establecido en la Guía de Verificación de Control de Frecuencia, le solicito envíe a la dirección electrónica dmap@coordinador.cl, **a más tardar el próximo 24 de abril de 2026**, la siguiente información asociada al parque:

- Layout o diagrama simple que muestre la arquitectura de comunicaciones y equipos implementados para integrarse al AGC.
- Certificado de la compañía de telecomunicaciones u otro documento que certifique el cumplimiento del 99,95% de disponibilidad del sistema de comunicaciones implementado para integrarse al AGC.

El reporte técnico que justifica la verificación de la capacidad de la prestación del SC de CSF de la central PFV Andes Solar se encuentra publicado en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Proceso de Verificación de Instalaciones > Verificación Instalaciones de Generación > Control de Frecuencia > Control Secundario de Frecuencia > Central PFV Andes Solar


Dado lo anterior, para que la central PFV Andes Solar pueda participar de las subastas de CSF, deberá completar el proceso de solicitud de incorporación a la plataforma de subastas. Para ello, su representada deberán presentar los antecedentes indicados en las Bases Administrativas de Subastas para Control de Frecuencia, que se encuentran publicadas en la siguiente ruta de la página web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Servicios Complementarios > Bases Subastas Servicios Complementarios > Bases Administrativas SUBASTAS SSCC_V.7
(Fecha de publicación: 13/02/2026)

Sin perjuicio de lo anterior, la central mencionada podrá ser instruida de manera directa por el Coordinador Eléctrico Nacional en la prestación del Control Secundario de Frecuencia.

Para consultas sobre el procedimiento de Subastas para Control de Frecuencia puede comunicarse al correo electrónico programacion@coordinador.cl.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

PGR/ycl

C.c.:
Sr. Juan Pablo Kindermann – Encargado Suplente Andes Solar SpA
DCO/DMAP

Anexo: Resultados del Proceso de Verificación de SSCC de la Central PFV Andes Solar

1. Identificación de las Instalaciones Verificadas:

a) Central PFV Andes Solar

Los siguientes parámetros operacionales corresponden a los disponibles actualmente en la plataforma infotécnica del Coordinador Eléctrico.

- Potencia máxima bruta: 21,795 [MW]
- Potencia máxima neta: 21,425 [MW]

Los siguientes parámetros operacionales fueron aceptados por el Coordinador Eléctrico mediante carta DE00467-21.

- Potencia mínima bruta: 0,30 [MW]
- Potencia mínima neta: 0,27 [MW]

2. Servicios Complementarios que presta el conjunto de instalaciones:

SSCC	Categoría de SSCC	Subcategoría de SSCC
Control de Frecuencia (CF)	Control Secundario de Frecuencia (CSF)	Control Secundario de Frecuencia por Subfrecuencia (CSF+)
		Control Secundario de Frecuencia por Sobrefrecuencia (CSF-)

3. Condiciones específicas asociadas a la prestación del Servicio Complementario.

Para la prestación del SC de Control Secundario de Frecuencia se consideran todos los inversores disponibles en servicio.

4. La indicación relativa a la existencia de medios alternativos de envío de señales, según Artículo 5-8 de la NT-SSCC.

Sin presentación de medios alternativos por parte del Coordinado para la central PFV Andes Solar.

5. Cuantía del recurso que puede prestar la instalación por Servicio Complementario, categorías y subcategorías.

Ver Tabla en la página siguiente.

SSCC		Control de Frecuencia		
Categoría		Control Secundario de Frecuencia		
Subcategoría		CSF+ y CSF-		
Instalación	Recurso Primario	Parámetro		Valor determinado
Central PFV Andes Solar	Solar	Tasa normal de operación [MW/min]	Subida	4,35
			Bajada	4,35
		Aporte CSF [MW] ⁽¹⁾	Subida	19,6
			Bajada	-19,6
		Límite de regulación superior [MW]		19,87
		Límite de regulación inferior [MW]		0,27

(1) Los límites de regulación y el aporte máximo de CSF, correspondientes a potencia activa neta en el POI, podrán verse modificados si se actualizan los parámetros operacionales de la central PFV Andes Solar.